

Medellín, 15 de julio del 2015

Señores
Juan Pablo Rendón
Coordinación biomédica.
Prodiagnostico.
Email: coordinacionbiomedica@prodiagnostico.com.co

## Respetado Señor

Nos permitimos presentarle para su información la liquidación correspondiente a los trabajos realizados en la clínica conquistadores oficina biomédico, con las cantidades reales instaladas.

| Cotizado          |  |      |      |                 |              |  |  |  |
|-------------------|--|------|------|-----------------|--------------|--|--|--|
| OFICINA BIOMEDICO |  |      |      |                 |              |  |  |  |
| ITEM              | DESCRIPCIÓN  | UNID | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |  |  |  |
| 1                 | Equipo mini Split marca LG 9000 Btu/hr R410A monofasico inverter | und  | 1    | 1,221,624       | 1,221,624    |  |  |  |
| 2                 | Tuberia de cobre de refrigeracion 3/8" 1/4" aislada              | ml   | 8    | 50,000          | 400,000      |  |  |  |
| 3                 | Cable de señal 4x14  | ml   | 8    | 10,000          | 80,000       |  |  |  |
| 4                 | Mini bomba de condensado   | und  | 1    | 280,000         | 280,000      |  |  |  |
| 5                 | Accesorios y soporteria  | glb  | 1    | 70,000          | 70,000       |  |  |  |
| 6                 | Base UCA   | und  | 1    | 120,000         | 120,000      |  |  |  |
| 7                 | Instalacion  | und  | 1    | 260,000         | 260,000      |  |  |  |
|                   | 2,431,624  |      |      |                 |              |  |  |  |
|                   | 389,060  |      |      |                 |              |  |  |  |
| Total             |  |      |      |                 |              |  |  |  |

| Real instalado    |  |      |      |                    |              |  |  |  |  |
|-------------------|--|------|------|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| OFICINA BIOMEDICO |  |      |      |                    |              |  |  |  |  |
| ITEM              | DESCRIPCIÓN  | UNID | CANT | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO TOTAL |  |  |  |  |
| 1                 | Equipo mini Split marca LG 9000 Btu/hr R410A monofasico inverter       | und  | 1    | 1,221,624          | 1,221,624    |  |  |  |  |
| 2                 | Tuberia de cobre de refrigeracion 3/8" 1/4" aislada                    | ml   | 16   | 50,000             | 800,000      |  |  |  |  |
| 3                 | Cable de señal 4x14  | ml   | 16   | 10,000             | 160,000      |  |  |  |  |
| 4                 | Mini bomba de condensado   | und  | 1    | 280,000            | 280,000      |  |  |  |  |
| 5                 | Accesorios y soporteria  | glb  | 1    | 70,000             | 70,000       |  |  |  |  |
| 6                 | Base UCA   | und  | 1    | 120,000            | 120,000      |  |  |  |  |
| 7                 | Instalacion  | und  | 1    | 260,000            | 260,000      |  |  |  |  |
| 8                 | Instalacion electrica (incluye mano de obra Breaker cable de potencia) | glb  | 1    | 180,000            | 180,000      |  |  |  |  |
|                   | 3,091,624  |      |      |                    |              |  |  |  |  |
|                   | 494,660  |      |      |                    |              |  |  |  |  |
|                   | 3,586,284  |      |      |                    |              |  |  |  |  |

AIRVENT S.A. Carrera 44 Nº 25-62 Medellín. Tel: 262 61 70. Fax: 262 31 37

E-mail: airvent@une.net.co web: www.airvent.com.co

Agradecemos su atención.

Cordialmente, Ing. WENDY SAENZ DEPTO. COMERCIAL AIRVENT SA.

AIRVENT S.A. Carrera 44 # 25-62 Barrio Colombia PBX: 262 61 70 Fax: 262 31 37. E-mail: <a href="mairvent@une.net.co">airvent@une.net.co</a> página Web: <a href="mairvent.com.co">www.airvent.com.co</a>